

Anno avvio	Servizio competente amm.ne	Descrizione intervento	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche				Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso/in corso
			Importo opera	n° SAL	Importo avanzamento lavori	%	Tempo contrattuale	Consegna lavori	Fine lavori	
2020	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Lavori di "Restauro della chiesa di Santa Barbara in Domusnovas"	100.000,00	2	70.000,00	100	150 gg.	27.07.2022	24.12.2022	concluso
2020	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Sede Municipale, dell'Ex Casa Comunale, del Monte Granatico e della Biblioteca Comunale	163.697,91	2	113.596,10 + IVA	100	180 gg.	30.06.2021	02.05.2022	concluso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Opere di rifacimento e manutenzione straordinaria rete fognaria comunale	349.329,52	4	262.098,78 + iva	100	120 gg	06.06.2022	16.12.2022	concluso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Intervento DI DID_014 "Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione"	400.000,00	2	254.446,14 + iva	96	150 gg	06.03.2023	08.11.2023	concluso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Opere di sistemazione idraulica, rifacimento sponde, argini e pulizia canale del "Rio San Giovanni"	500.000,00	2	201.054,52	64	120 gg.	16.03.2022		in corso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Lavori di manutenzione straordinaria copertura e prospetti Caserma Carabinieri e copertura Scuola Secondaria di I° Grado di via Musei	70.000,00	1	49.107,50	100	120 gg.	10.08.2021	14.02.2022	concluso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Interventi per la messa in sicurezza degli edifici di culto – Legge regionale 11 gennaio 2018 n.1, Tabella A (legge stabilità 2018) – "Manutenzione straordinaria impermeabilizzazione cupola altare maggiore Parrocchia S.Maria Assunta"	60.000,00	2	46.255,01 + iva	100	150	22.07.2021	01.04.2022	concluso
2022	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Lavori di ampliamento Civico Cimitero – Realizzazione n. 2 blocchi loculi per complessivi n. 252 posti salma"	250.000,00	2	232.872,34 + iva	100	60 gg.	02.12.2022	30.04.2023	concluso
2022	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale (ex S.S. 130 direzione iglesias)	25.000,00	1	20.490,00 + iva	100	30 gg.	22.07.2022	31.10.2022	concluso
2022	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali: Casa della Musica, Casa Pirinu, Casa Ucheddu e locali servizi Civico Cimitero	70.000,00	1	20.790,40 + iva	39	180 gg	15.09.2022		in corso

2023	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	PNRR M2, C4, Investimento 2.2: Interventi di efficientamento energetico mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Sede Municipale sita in Piazza Caduti di Nassirya, 1	70.000,00	1	42.100,00 + iva	100	60	12.09.2023	25.10.2023	concluso
------	--	---	-----------	---	--------------------	-----	----	------------	------------	----------